

## 九江化学肥料工場建設事業(1)(2)(3)



九江化学肥料工場主要設備

## [ 借款概要 ]

承諾額/実行額	21,357百万円 / 21,357百万円
借款契約調印	1991年10月～1993年8月
借款契約条件	金利2.6%、返済30年（据置10年）
貸付完了	1996年11月～1999年9月

## [ 事業概要 ]

年間生産量52万トン規模の尿素肥料工場を建設することにより、急増する江西省の化学肥料需要、ひいては食糧生産性の向上に対応するもの。

## [ 評価結果 ]

本事業は、中国の第8次5ヵ年計画（1991-1995）において策定された全国10工場の化学肥料工場（うち6工場が円借款対象）の一部をなす優先事業である。

本事業による尿素の実績生産量は、1997年度（完成年）は21万トン/年であったが、1998年度は目標最終生産量（52万トン/年）の83%、1999年度は97%と計画をほぼ達成している。2000年度より本事業の運営・維持管理機関である中国石化九江分公司の経営判断により計画生産量が30万トンに修正された。

江西省内の窒素肥料需要と省内生産量のギャップは、事業実施後25万トンから12万トンへ縮小し、本事業が江西省内の化学肥料需要バランスの改善に貢献したと評価できる。中国全体としての食糧生産量及び食糧生産性は向上し、中国の政策目標を達成しており、本事業もこれに貢献していると思われる。

維持管理に関し、特段の問題は見受けられないが、市場経済化の進展に伴い、実施機関の経営状況を注視する必要がある。