

中国

北京首都空港整備事業(1)(2)(3)



本事業により整備された北京首都空港

[借款概要]

承諾額/実行額	30,000百万円 / 22,877百万円
借款契約調印	1993年8月～1996年12月
借款契約条件	金利2.3～2.6%、返済30年(据置10年)
貸付完了	2002年9月～(第3期は未完了)

[事業概要]

北京首都空港の航空旅客・貨物量の増加に対処するため、新たにターミナルビル及び関連施設を建設するもの。

[評価結果]

北京空港は中国の空の玄関口として最大の旅客数を抱える空港であるが、既存空港の旅客・貨物量は設備容量を超過する状況にあった。

本事業は、2005年の需要に対応する旅客・貨物ターミナルビル等の空港施設を建設するものであり、1993年、95年及び96年の3期にわたる円借款により実施され、1999年9月に完成した。

事業の実施過程で計画以上の旅客の伸びが続いたため、第2期借款の検討の際に施設規模が上方修正された。完成翌年(2000年)の旅客数は、前年比20%近くまで増加し、当初計画時の予測1,470万人を大きく上回る2,169万人に達し、貨物量も96年の22万トンから2000年には53万へと大幅に増加している。

北京市では今後とも航空旅客・貨物の増加が見込まれており、本事業の効果がさらに発揮されて行くものと見られる。

なお、空港の運営・維持管理は適正に行われており、組織体制・財務面の問題は見られない。