

## フィリピン

## メトロセブ開発事業



セブ市 南バスターミナル

## [ 借 款 概 要 ]

承諾額/実行額	2,063百万円 / 2,027百万円
借 款 契 約 調 印	1989年5月
借 款 契 約 条 件	金利2.7%、返済30年（据置10年）
貸付完了	1995年9月

## [ 事 業 概 要 ]

セブ島の中心地域を南北に縦断する幹線国道を中心として、拡張・新道建設、交通管理システムの改善及びバスターミナルの建設を行い交通網の改善を図るもの。

## [ 評 価 結 果 ]

本事業における道路工事（13.3kmの拡張・新道建設、交叉点15カ所の信号機・道路標識整備）は1995年に完成し、利用者に対するインタビュー調査によれば、ピーク時の交通渋滞の緩和、走行時間の節約とともに安全性が高まったとされる。

また、セブ市南バスターミナル（バス発着レーン数40）は1992年に完成し、バスの運行数は1988年の205便から93年250便、2001年335便へ、同様にターミナルビルへの入居商店も88年の34店から93年50店、2001年95店へと大幅に増加し、現在、一日当たり平均で約1万5千人の利用客がある。ターミナルが整備されたことで快適性、安全性が高まると共に、バス、タクシー、ジプニー等の乗り継ぎが改善されるなど、利便性の向上に寄与した。

周辺地域は、近年、同国で最も経済成長率の高い地域のひとつとなっており、本事業は後続の第2～3期事業と合わせ、交通網の改善を通じて経済の活性化に寄与したものと評価される。

なお、本事業により建設された設備等の運営・維持管理に問題は見られない。