

円借款案件【事後モニタリング】 結果表

国名	ペルー共和国
案件名	地方上下水道整備事業

I. 案件概要

(1) L/A 承諾額	139.01 億円
(2) L/A 調印日	1999 年 4 月
(3) 実施機関	ペルー共和国 / 住宅建設衛生省 都市国家衛生プログラム (PNSU / MVCS: Programa Nacional de Saneamiento Urbano / Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento)
(4) 事業概要	ペルー北部のピウラ州ピウラ市及びアンカッシュ州チンボテ市において上下水道施設を修復・拡張することにより上下水道サービスの改善を図り、もって対象地区の環境衛生改善に貢献する。

II. レビュー/モニタリング結果

(1) 事後評価における課題・指摘の概要
2016 年度の事後評価では、以下が確認された。 ① 二度の政権交代や実施機関である上下水道公社の経営悪化などにより、工事開始が遅れた。 ② 用地取得の遅延及び取得対象用地の変更が生じ、下水処理場の一つが未完工。 ③ 完工済みの下水処理場の一つは、州政府が実施した下水処理能力を向上させる工事が原因で、州政府と施工業者の間で仲裁となり、運転停止中。
(2) 対応結果/今後の対処方針/事業目標の達成見込み
下水処理場は 2019 年に完工済である。完工後は、水質基準到達及び安定的な運転状況を確認している。また、実施機関にローカルコンサルタント 2 名を派遣し、技術・財務面の能力強化の支援を実施した。
(3) 教訓
用地取得が必要な案件は周辺住民との合意形成状況、用地取得に係るスケジュールや実施体制を審査時に十分確認することが重要である。